



Roma, 22 LUG 2014

*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

Il Capo di Gabinetto

MBAC-UDCM
GABINETTO
0015050-22/07/2014
CI. 06.01.00/406

Prot. n.

Al Capo di Gabinetto del Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dottor Graziano Delrio
SEDE

e p.c. Al Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Dott.ssa Sabina De Luca

Al Segretario Generale del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
arch. Antonia Pasqua Recchia
LORO SEDI

OGGETTO: Decisione Comunitaria n. 2154 del 29 marzo 2012 “Grande Progetto
Pompei” – Piano d’Azione sottoscritto il 17 luglio 2014.

Con riferimento all’oggetto si trasmettono due originali del Piano di Azione
sottoscritto a Pompei il 17 luglio 2014 dal Commissario europeo Iohannes Hahn, dal
Sottosegretario Graziano Delrio e dal Ministro Dario Franceschini.

Vorrà codesto Gabinetto provvedere all’inoltro di un originale al Commissario Hahn.
Ogni originale è corredato da n. 3 allegati.

Il CAPO DI GABINETTO
(prof. Giampaolo D’Andrea)

PIANO D'AZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI – GPP

TRA

Commissione europea – Direzione generale politica regionale e urbana

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Premesso che

Il Grande Progetto Pompei finanziato con Decisione Comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 riveste una grande rilevanza per l'attuazione della politica di coesione in Italia per le importanti opere di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'intera area archeologica di Pompei e degli investimenti che costituiscono altresì una straordinaria opportunità di sviluppo territoriale di un'area complessa;

L'approssimarsi del termine previsto per il completamento del Grande Progetto Pompei, avviato nell'aprile del 2012, determina la necessità di intensificare l'attività di definizione e realizzazione delle opere e degli interventi in cui si articola concentrando il massimo impegno delle istituzioni competenti per intraprendere tutte le iniziative atte a contenere i tempi di attuazione entro la scadenza del 2015;

La Commissione europea – Direzione generale politica regionale e urbana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri condividono pertanto con il Governo italiano e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la necessità di sottoscrivere al massimo livello di impegno istituzionale un "Piano di azione" per l'attuazione del Grande Progetto Pompei (GPP) che ne stabilisca in modo stringente il percorso di attuazione e i tempi di realizzazione;

Il Piano di Azione rappresenta lo strumento di accelerazione e di monitoraggio del processo attuativo del Grande Progetto e definisce gli impegni per realizzare le azioni necessarie per consentirne livelli adeguati di realizzazione entro il 2015 (ALLEGATO 1: Sintesi dei risultati).

Le parti convengono di

- a. Adottare il Piano d'azione e le relative misure secondo quanto previsto nell'ALLEGATO 2 : (Elementi di base per la definizione delle azioni di accelerazione) e nell'ALLEGATO 3 (che indica le azioni da attuare e i risultati previsti a livello di singolo intervento).


Il Piano di Azione indica quindi:

- le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi del GPP, gli obiettivi di avanzamento (Data-Obiettivo) proposti dal Piano di Azione;
- le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi;
- l'individuazione delle specifiche responsabilità dell'attivazione e dell'attuazione di tali azioni.


- b. Monitorare il Piano di azione ogni 4 mesi (dicembre 2014, aprile, agosto, dicembre 2015) al fine di sorvegliarne l'attuazione nei tempi stabiliti e di individuarne tempestivamente eventuali criticità da rimuovere.

Pompei, li 17 luglio 2014


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sottosegretario
Dott. Graziano Delrio



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ministro
Dott. Dario Franceschini



Commissario europeo per la
Direzione generale politica regionale e urbana
Dott. Johannes Hahn



Allegato 1
GRANDE PROGETTO POMPEI
Scadenza e risultati attesi con Piano di Azione

Valori assoluti

| | Progetti conclusi | Progetti in corso | Gare in corso |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>lug-14</i> | 1.548.530 € | 24.941.737 € | 25.565.506 € |
| Dicembre 2014 | 826.181 € | 25.565.506 € | |
| Aprile 2015 | 11.409.474 € | 48.578.679 € | |
| Agosto 2015 | 21.046.785 € | 10.750.000 € | |
| Dicembre 2015 | 72.053.482 € | | |
| Totale | 106.884.452 € | 109.835.922 € | |

Valori incrementali

| | Progetti conclusi | Progetti in corso | Gare in corso |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>lug-14</i> | 1.548.530 € | 24.941.737 € | 25.565.506 € |
| Dicembre 2014 | 2.374.711 € | 50.507.243 € | |
| Aprile 2015 | 13.784.185 € | 99.085.922 € | |
| Agosto 2015 | 34.830.970 € | 109.835.922 € | |
| Dicembre 2015 | 106.884.452 € | | |



ALLEGATO 1 GRANDE PROGETTO POMPEI
Piano di monitoraggio con Piano di Azione (importi secondo quadro economico e/o stimati)

| | Publicazione bando | Apertura cantiere | Chiusura cantiere (data obiettivo) | Budget |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Piano delle opere - Cantieri in corso | | | | |
| Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi | apr-12 | feb-13 | feb-14 | 853.342 € |
| Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico | apr-12 | giu-13 | giu-15 | 1.768.149 € |
| Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio in Pompei Scavi | apr-12 | ago-13 | feb-15 | 1.499.523 € |
| Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi | apr-12 | feb-13 | feb-15 | 2.050.426 € |
| Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse | apr-12 | lug-13 | giu-14 | 322.313 € |
| Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX) | nov-12 | feb-14 | feb-15 | 2.024.213 € |
| Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quarto detta anche di Loreo Tiburtino in Pompei scavi | lug-13 | mar-14 | ott-14 | 691.923 € |
| Lavori di messa in sicurezza Regio VII | lug-13 | giu-14 | ott-15 | 5.210.882 € |
| Lavori di messa in sicurezza Regio VIII | lug-13 | giu-14 | nov-15 | 5.469.369 € |
| Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquius Pruculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,9,20 | lug-13 | giu-14 | lug-15 | 1.332.680 € |
| | | | | 22.022.819 € |
| Piano della conoscenza - Cantieri in corso | | | | |
| Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo | dic-13 | giu-14 | ago-14 | 134.250 € |
| | | | | 134.250 € |
| Piano della capacity building- Cantieri in corso | | | | |
| Rafforzamento capacità | Stipulata Convenzione (28/05/14) | giu-14 | dic-15 | 1.974.753 € |
| Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali) | Acquisizione MEPA | giu-14 | giu-14 | 372.875 € |
| | | | | 2.347.628 € |
| Piano della fruizione e comunicazione - Cantieri in corso | | | | |
| Potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione e miglioramento accessi alle domus | Convenzione firmata (28/05/14) | giu-14 | dic-15 | 1.985.562 € |
| | | | | 1.985.562 € |
| Piano delle opere -Gare in corso | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza Regio VIII | ago-13 | lug-14 | dic-15 | 5.457.868 € |
| Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola | lug-13 | lug-14 | gen-15 | 362.806 € |
| Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi | lug-13 | lug-14 | feb-15 | 986.342 € |
| Lavori di restauro dell'Isola 15 della Regio VII | dic-13 | lug-14 | ago-15 | 746.986 € |
| Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei | mag-14 | set-14 | mag-15 | 6.149.087 € |
| Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei | mag-14 | set-14 | feb-15 | 3.186.165 € |
| | | | | 16.889.254 € |
| Piano della conoscenza - Gare in corso | | | | |
| Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le insulae | mar-14 | lug-14 | mag-15 | 8.065.742 € |
| | | | | 8.065.742 € |
| Piano della capacity building - Gare in corso | | | | |
| Sistema informativo unitario SI-4PPP | dic-13 | lug-14 | lug-15 | 610.510 € |
| | | | | 610.510 € |
| Piano delle opere - Progettazione | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V - IX | set-14 | gen-15 | set-15 | 11.285.357 € |
| Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pacifico | set-14 | gen-15 | ott-15 | 11.529.000 € |
| Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VIII) | lug-14 | gen-15 | lug-15 | 295.100 € |
| Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I) | lug-14 | gen-15 | mag-15 | 828.530 € |
| Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pignoni (Regio IX) | set-14 | gen-15 | dic-15 | 418.000 € |
| Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse | set-14 | gen-15 | dic-15 | 3.500.000 € |
| Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Fullonica di Stephanus | set-14 | gen-15 | nov-15 | 606.754 € |
| Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzioni cancelli, transenne e bansei illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regioni I, II, III | set-14 | gen-15 | mag-15 | 650.000 € |
| "Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (puntelli) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III" | set-14 | gen-15 | mag-15 | 600.000 € |
| "Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III" | ott-14 | feb-15 | set-15 | 1.250.000 € |
| Manutenzione straordinaria delle coperture della casa di Giulia Felice (Regio II, 4) | set-14 | gen-15 | set-15 | 850.000 € |
| Messa in sicurezza Regioni I, II e III | lug-15 | apr-15 | 2016 | 5.000.000 € |
| Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni I-III-IV-V-IX | in fase di definizione | da attivare con Piano di Azione | dic-15 | 3.000.000 € |
| Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili | ott-14 | feb-15 | dic-15 | 2.500.000 € |
| | | | | 44.312.742 € |
| Piano della sicurezza - Progettazione | | | | |
| Copertura wll intera area archeologica di Pompei | set-14 | gen-15 | 500.000 € | |
| Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto | set-14 | gen-15 | nov-15 | 1.965.937 € |
| | | | | 2.465.937 € |
| Piano della fruizione e comunicazione - Progettazione | | | | |
| Adeguamento servizi al pubblico | ott-14 | feb-15 | set-15 | 3.000.000 € |
| Promozione e comunicazione | set-14 | gen-15 | set-15 | 2.000.000 € |
| | | | | 5.000.000 € |
| Piano delle opere - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara | | | | |
| Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VII) | | | | 1.111.058 € |
| Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marinaio (Regio VII) | | | | 486.976 € |
| Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali, nella Casa dell'Antora Regio VI, insula 10, civico 7 | | | | 700.000 € |
| Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Elybo | | | | 800.000 € |
| Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali | | | | 500.000 € |
| Restauro del prospetto dell'Isola dei Casti Amanti | | | | 879.500 € |
| Restauro della Casa di Cerere | | | | 985.000 € |
| Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Isola Occidentale | | | | 1.000.000 € |
| Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro | | | | 150.295 € |
| Attività di protezione dei reperti e dei calcchi | | | | 280.000 € |
| Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti | | | | 4.500.000 € |
| Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola | | | | 4.500.000 € |
| Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V) | | | | 4.500.000 € |
| Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei | | | | 6.000.000 € |
| Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei | | | | |
| Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei | | | | |
| Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno | | | | |
| | | | | 26.272.860 € |
| Piano della conoscenza - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara | | | | |
| Interventi in definizione | | da attivare con Piano di Azione | dic-15 | 2.400.000 € |
| | | | | 2.400.000 € |
| Piano della sicurezza - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara | | | | |
| Interventi in definizione | | da attivare con Piano di Azione | dic-15 | 650.000 € |
| | | | | 650.000 € |
| Piano della capacity building- Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara | | | | |
| Interventi in definizione | | da attivare con Piano di Azione | dic-15 | 100.000 € |
| | | | | 100.000 € |
| Piano della fruizione e comunicazione - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara | | | | |
| Interventi in definizione | | da attivare con Piano di Azione | dic-15 | 4.600.000 € |
| | | | | 4.600.000 € |



ALLEGATO 2

GRANDE PROGETTO POMPEI

Piano di Azione. Elementi per la definizione.

Handwritten signatures and initials:
1. A large, stylized signature, possibly "G. Neri".
2. A signature that appears to be "M. Neri".
3. A signature that appears to be "A. Neri".

Grande Progetto Pompei

Elementi per la definizione del Piano di Azione

Il Piano di Azione rappresenta lo strumento di accelerazione e di monitoraggio del processo attuativo del Grande Progetto e fornisce le linee guida per le Amministrazioni coinvolte affinché possano predisporre ed implementare le azioni più efficaci per raggiungerne gli obiettivi prefissati.

Il presente documento fornisce gli elementi di base per la definizione del suddetto Piano di Azione.

L'ALLEGATO 1 contiene:

- le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi del GPP (desunte dalle fonti informative istituzionali – portale Gare MIBACT.
- gli obiettivi di avanzamento (Data-Obiettivo) proposti dal Piano di Azione (compatibilmente con gli aspetti tecnico-progettuali e giuridici relativi a ciascuno degli interventi);
- le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi (laddove possibile dal punto di vista tecnico-progettuale e da quello giuridico) e l'individuazione degli attori istituzionali responsabili dell'attivazione e dell'attuazione di tali misure;
- la raggiungibilità degli obiettivi in termini di spesa entro il 2015



Si riporta, di seguito, una rappresentazione sintetica e non esaustiva delle azioni da attivare al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano di Azione:

- **rafforzamento delle Commissioni di gara**

- integrazione del numero delle Commissioni di gara e intensificazione dei relativi programmi di lavoro per accelerare al massimo i tempi di affidamento;
- ogni Commissione, sia quelle già al lavoro sia quelle che lo saranno a breve, avranno tempi stabiliti per la conclusione dei loro lavori e, per questo, dovranno intensificare le loro sedute fino ad almeno 4 a settimana;
- anticipazione della predisposizione dell'organizzazione delle Commissioni al fine di avviare immediatamente le funzioni.

- **responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati**

- i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ed i team di lavoro cui è affidata l'esecuzione dei singoli interventi saranno pienamente responsabilizzati in ordine ai tempi da rispettare e alle scelte conseguenti che devono assumere;
- i componenti dei team impegnati nell'attuazione del Grande Progetto Pompei (i RUP in particolare) opereranno a tempo pieno sul GP;
- intrapresa di provvedimenti anche di carattere straordinario per le questioni di ordine para contrattuale (per esempio assicurazione per i rischi professionali dei progettisti, dei RUP, dei responsabili della sicurezza) condizionanti l'accelerazione delle attività.

- **rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione**

- immediato aumento delle figure professionali necessarie per garantire l'accelerazione dei lavori (Direttori dei Lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatori da parte della Stazione Appaltante);
- rafforzamento degli uffici di Direzione Lavori.

- **rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES**
- immediato aumento degli addetti all'Ufficio appalti della Stazione appaltante in quanto snodo cruciale per la riduzione dei tempi di effettiva apertura del cantiere a valle delle procedure di gara.
- **rafforzamento competenze tecnico-progettuali della SAPES**
- integrazione delle competenze tecnico – progettuali disponibili presso la Soprintendenza, il Ministero e la Direzione Generale con figure di esperti in ingegneria delle strutture e/o in geologia.
- **implementazione supporto tecnico-progettuale**
- al netto delle competenze disponibili presso la SAPES, il MIBACT e la Direzione Generale, al fine di completare rapidamente le progettazioni avviate ma non ancora pronte per il bando e per avviare le progettazioni per una parte delle opere da realizzare, immediata intensificazione del supporto tecnico di Invitalia che viene reso più autonomo e responsabilizzante attraverso l'affidamento, sotto la sorveglianza tecnico-scientifica di tecnici del Ministero, dell'intero ciclo di progettazione fino, se il caso, all'esercizio di funzioni di centrale di committenza per l'affidamento di una parte dei lavori;
- rafforzamento da parte di Invitalia del supporto al RUP laddove svolga funzione di seggio di gara;
- rafforzamento ulteriore da parte di Invitalia del supporto all'Ufficio appalti della stazione appaltante anche attraverso il coinvolgimento di figure specialistiche necessarie per le verifiche ex art. 38 e, per le gare sopra soglia, delle verifiche di anomalia.
- **dimensionamento progettazione interventi**
- orientamento della programmazione degli interventi verso progetti dimensionalmente più consistenti concentrando, ove ne ricorrano le condizioni, in unico bando per interventi riguardanti singole domus, magari insistenti nella stessa area.

- **moltiplicazione dei turni di lavoro**
 - nella redazione della documentazione progettuale potrà essere prevista l'esecuzione delle lavorazioni con l'impiego delle maestranze su più turni al fine di estendere l'orario di lavoro dall'alba al tramonto. Laddove tecnicamente possibile ed utile ai fini di comprimere i tempi complessivi di completamento dei lavori, si prenderà in considerazione la possibilità di estendere l'impiego dei turni con il ricorso al lavoro in orario festivo e notturno. La proposta di turnazione dovrà essere sostenuta e accompagnata dalla previsione di tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari richiesti da tali condizioni operative, sottoposta alla verifica di compatibilità con la normativa vigente e con gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e del sito archeologico.

- **monitoraggio cogente costante dell'avanzamento dei lavori**
 - viene prevista un'attività periodica di verifica dell'avanzamento delle attività sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione degli interventi attraverso il monitoraggio del rispetto delle scadenze intermedie previste dalle schede di progetto di ciascun intervento, la segnalazione in tempo reale di eventuali scostamenti e la pronta individuazione delle più efficaci misure risolutive.

- **negoziabilità delle condizioni contrattuali**
 - verifica della fattibilità di azioni volte al contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori nell'ambito delle disposizioni contrattuali già vigenti;

- **monitoraggio del Grande Progetto Pompei**
 - monitoraggio e verifica periodica con cadenza quadrimestrale dello stato di attuazione del Grande Progetto Pompei.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

ALLEGATO 3
GRANDE PROGETTO POMPEI
Piano di Azione

GR
MR
AD

Piano delle Opere - cantieri

Piano delle Opere - cantieri
CANTIERI IN CORSO

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Q.E. | Importo aggiudicazione (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | oggetti responsabili |
|--------|---|---|-----------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|----------------------|
| 14 | Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoionico in Pompei scavi | Collaudo in corso | € 859.342,02 | € 544.993,81 | apr-12 | feb-13 | feb-14 | | concluso | | |
| 10 | Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico | Cantiere aperto | € 1.798.149,07 | € 963.847,56 | apr-12 | giu-13 | giu-15 | | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| 11 | Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Manriaco in Pompei Scavi | Cantiere aperto | € 1.499.522,99 | € 990.767,32 | apr-12 | ago-13 | feb-15 | | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| 12 | Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi | Cantiere aperto | € 2.050.425,91 | € 1.157.815,34 | apr-12 | feb-13 | feb-15 | | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| 13 | Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse | Collaudo in corso | € 322.312,67 | € 227.823,83 | apr-12 | lug-13 | giu-14 | | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| 1 | Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-X) | Cantiere aperto (consegnato in via d'urgenza) | € 2.824.213,12 | € 2.024.100,19 | nov-12 | feb-14 | feb-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 360 gg | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| 17 | Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quarto della anche di Loreto Tiburtino in Pompei scavi | Cantiere aperto (consegnato in via d'urgenza) | € 691.922,56 | € 534.639,87 | lug-13 | mar-14 | ott-14 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 210 gg | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| 6 | Lavori di messa in sicurezza Regio VI | Cantiere aperto (consegnato in via d'urgenza) | € 5.210.982,20 | € 3.651.484,29 | lug-13 | giu-14 | ott-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 513 gg | | verifica negoziabilità condizioni di esecuzione | MIBACT - SAPES |
| 8 | Lavori di messa in sicurezza Regio VIII | In corso di aggiudicazione definitiva | € 5.469.368,60 | € 4.023.247,33 | lug-13 | giu-14 | nov-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 510 gg | | verifica negoziabilità condizioni di esecuzione | MIBACT - SAPES |
| 31 | Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquiro Proculo Regio I ms. 7, civico 1, 2, 3, 6, 7, 8, 20 | Lavori da consegnare in via d'urgenza | € 1.392.679,68 | € 985.130,92 | lug-13 | giu-14 | lug-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 390 gg | | - assicurare obiettivo - attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES |
| TOTALE | | | € 22.022.818,82 | € 15.103.870,28 | | | | | | | |

Piano di Azione

Piano delle Opere - in corso di aggiudicazione

| Piano delle Opere - Gare in corso | | | | | | | | | | GARE IN CORSO | | Piano di Azione | |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|--|-----------------|--|
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo di progetto (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili | | | |
| 7 | Lavori di messa in sicurezza Regio VII | In corso di aggiudicazione definitiva | € 5.457.987,84 | ago-13 | lug-14 | feb-16 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 510 gg | dic-15 | verifica negoziabilità condizioni di esecuzione | MIBACT - SAPES | | | |
| 26 | Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola | In corso di aggiudicazione definitiva (aggiudicazione definitiva 01/04/2014) | € 362.905,56 | lug-13 | lug-14 | gen-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 180 gg | | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | | | |
| 30 | Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei (scavi) | In corso di aggiudicazione definitiva | € 986.341,92 | lug-13 | lug-14 | feb-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 210 gg | | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | | | |
| C | Lavori di restauro dell'Isola 15 della Regio VII | Aggiudicazione provvisoria (9.06.14) | € 746.986,28 | dic-13 | lug-14 | ago-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 420 gg | | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | | | |
| A1 | Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei; | Gara in corso | € 6.149.087,40 | mag-14 | set-14 | mag-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 236 gg | | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | | | |
| A2 | Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei | Gara in corso | € 3.186.164,86 | mag-14 | set-14 | feb-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 145 gg | | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | | | |
| TOTALE | | | € 16.889.253,86 | | | | | | | | | | |

Piano delle Opere
PROGETTAZIONE

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo stimato progetto | Data pubblicazione bando stimata | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | Piano di Azione | scoperti responsabili |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|
| 606 | Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V - IX | Redazione progetto in corso | € 1.285.357,02 | set-14 | gen-15 | set-15 | durata prevista esecuzione lavori 240 gg | Data assicurata | azioni di accelerazione - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| 3728 | Lavori di adeguamento case demaniali a servizio della antropologia di Pompei + (Pompeo murale a Castel Paricio | Redazione progetto in corso | € 1.529.000,00 | set-14 | gen-15 | giu-16 | durata prevista esecuzione lavori 27 mesi | data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| F | Lavori di restauro degli apparati decorativi della donna delle Fregate (Regio VII) | Approntamento atti | € 295.100,35 | lug-14 | gen-15 | lug-15 | durata prevista esecuzione lavori 210 gg | Data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| H | Lavori di restauro degli apparati decorativi della donna dei Ciproptorici (Regio I) | Approntamento atti | € 828.529,75 | lug-14 | gen-15 | mag-15 | durata prevista esecuzione lavori 150 giorni | Data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| L | Lavori di restauro degli apparati decorativi della Cama dei Fregati (Regio IX) | Redazione progetto in corso | € 418.000,00 | set-14 | gen-15 | dic-15 | durata prevista esecuzione lavori 345 giorni | Data assicurata | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPEs |
| 2324 | Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII da voto di Champorini alle Terme del Sarno escluse - Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII da voto di Champorini alle Terme del Sarno escluse | Redazione progetto in corso | € 2.500.000,00 | set-14 | gen-15 | apr-16 | durata prevista esecuzione lavori 480 gg | dic-15 | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| 10 | Restauri degli apparati decorativi affreschi e pavimenti della residenza di Stipitiu | Redazione progetto in corso | € 606.754,47 | set-14 | gen-15 | nov-15 | durata prevista esecuzione lavori 350 gg | Data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| | Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, costruzioni periferiche e baner illustrati con la tecnologia di Pompei - Regiones I, II, III | Redazione progetto in corso | € 560.000,00 | set-14 | gen-15 | mag-15 | durata prevista esecuzione lavori circa 150 gg | data assicurata | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| | Enhancement dei nastri murari ed edifici (interni) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III | Redazione progetto in corso | € 600.000,00 | set-14 | gen-15 | mag-15 | durata prevista esecuzione lavori circa 150 gg | data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| | Tirrenici di ristrutturazione, manutenzione, ingegnerizzazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III | Redazione progetto in corso | € 1.250.000,00 | ott-14 | feb-15 | set-15 | durata prevista esecuzione lavori circa 210 gg | data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |
| | Mantenimento straordinario delle coperture delle case di Gaius Felix (Regio II, 4) | Redazione progetto in corso | € 850.000,00 | set-14 | gen-15 | set-15 | durata prevista esecuzione lavori circa 240 gg | data assicurata | - rafforzamento commissioni di gara ed intermediazione numero di scelte - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPEs - rafforzamento professionisti dedicate alla fase di selezione - rinforzo tecnico personale SAPEs - responsabilizzazione RUP | MIBACT - SAPEs |

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo stimato progetto | Data pubblicazione bando attuativa | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | responsabili |
|---------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|---|----------------------------|
| 2,3 e 4 | Messa in sicurezza Regione I, II e III | Realizzazione progetto in corso | € 2.000.000,00 | lug-15 | nov-15 | nov-16 | | | - data prevista apertura cantiere: aprile 2015 - data prevista chiusura cantiere: oltre il 2015 | MIBACT - SAGES Invalita |
| M | Lavori di messa in sicurezza dei froni di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del nucleo storico, opere di restauro e manutenzione del parco idrogeologico della Regione I,II,III,IV, V,VI, VII, VIII, IX | Realizzazione progetto in corso | € 2.000.000,00 | In fase di definizione | da attivare con Piano di azione | In fase di definizione | | dic-15 | - rafforzamento commissioni di gara ed identificazione numero di moduli - rafforzamento organizzazione amministrativa delle SAGES - rafforzamento professionisti adeguate alla fase di esecuzione e monitoraggio cantiere e cogestione S.A.L. - responsabilizzazione RUP - team di progettazione dedicati - implementazione supporto tecnico-progettuale della SAGES - integrazione competenza tecnico - progettuali della SAGES - addizione personale, previsione di lavorazioni su più turni | MIBACT - SAGES Invalita |
| N | Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e percorsi di servizio per i pensionati e persone diversamente abili | Realizzazione progetto in corso | € 2.500.000,00 | ott-14 | feb-15 | feb-16 | | dic-15 | - responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed identificazione numero moduli - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAGES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenza tecnico - progettuali della SAGES - addizione personale, previsione di lavorazioni su più turni | MIBACT - SAGES Invalita |
| TOTALE | | | € 44.372.241,59 | | | | | | | |

PIANO DI PROGETTAZIONE

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| E | Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Decurii (Regio VI) | Da attivare la fase di progettazione | € 1.111.089,40 | | | | | | | |
| G | Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Martio (Regio VI) | Da attivare la fase di progettazione | € 496.976,27 | | | | | | | |
| 32 | Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Anonimo Regio VI, frusta 10, cinque 7 | Da attivare la fase di progettazione | € 700.000,00 | | | | | | | |
| 33 | Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Elmo | Da attivare la fase di progettazione | € 600.000,00 | | | | | | | |
| 35 | Lavori di consolidamento e restauro della Terme Centrali | Da attivare la fase di progettazione | € 500.000,00 | | | | | | | |
| 16 | Restauro del prospetto definitivo dei Casa Anonimi | Da attivare la fase di progettazione | € 839.500,00 | | | | | | | |
| 16 | Restauro della Casa di Cesare | Da attivare la fase di progettazione | € 985.000,00 | | | | | | | |
| 27 | Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rullo e della Villa Occidentalis | Da attivare la fase di progettazione | € 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 28 | Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro | Da attivare la fase di progettazione | € 150.298,00 | | | | | | | |
| 34 | Attività di protezione dei reperti e dei cunicli | Da attivare la fase di progettazione | € 200.000,00 | | | | | | | |
| 36 | Riconfigurazione coperture e interventi di autorizzazione della Casa dei Vati | Da attivare la fase di progettazione | € 4.500.000,00 | | | | | | | |
| 38 | Completamento struttura depositi e sistemazione impianti presso Porta Nole | Da attivare la fase di progettazione | € 4.500.000,00 | | | | | | | |
| B | Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V) | Da attivare la fase di progettazione | € 4.500.000,00 | | | | | | | |
| D | Progetto di restauro e autorizzazioni delle fondazioni di Pompei | Da attivare la fase di progettazione | € 6.000.000,00 | | | | | | | |
| I | Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei | Da attivare la fase di progettazione | | | | | | | | |
| P | Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio del museo tecnologico di Pompei | Da attivare la fase di progettazione | | | | | | | | |
| Q | Regimentazione e amiatamento delle acque meteoriche a sud del Canale Corne di Sarno | Da attivare la fase di progettazione | | | | | | | | |
| TOTALE | | | € 28.272.859,67 | | | | | | | |

* - data di attivazione da attivare con il Piano di Azione al fine del recupero delle economie di gara.
 - e, infografici, misure da adottare sono:
 - responsabilizzazione RUP
 - team di progettazione dedicati
 - rafforzamento commissione di gara ed identificazione numero moduli
 - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAGES
 - implementazione supporto tecnico-progettuale
 - integrazione competenza tecnico - progettuali della SAGES
 - addizione personale, previsione di lavorazioni su più turni
 Soggetti responsabili:
 MIBACT
 SAGES
 Invalita

Piano della Conoscenza

| Piano della Conoscenza | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------|--|
| CANTIERI IN CORSO | | | | | | | | | | | | |
| Piano di Azione | | | | | | | | | | | | |
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Quadro economico | Importo aggiudicazione (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | responsabili | |
| 2 | Linea intervento 2: indagini demografiche e studi per la moltiplicazione del rischio antropologico pannoni e front scavo | Attività in corso | € 1.34.257,95 | € 1.27.644,97 | dic-13 | giu-14 | ago-14 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 60 gg. | dic-15 | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | |
| TOTALE | | | € 127.644,97 | | | | | | | | | |
| GARE IN CORSO | | | | | | | | | | | | |
| Piano di Azione | | | | | | | | | | | | |
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Quadro economico | Importo progetto (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | responsabili | |
| 1 | Linea intervento 1 (affidamento in 8 lotti): elenco, indagini, diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le truppe | Gara in corso | € 8.085.742,00 | € 8.085.742,00 | mar-14 | lug-14 | mag-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 300 giorni | dic-15 | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | |
| TOTALE | | | € 8.085.742,00 | | | | | | | | | |
| NUOVE PROGETTAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Quadro economico | Importo stimato | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | responsabili | |
| | Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara | Da attivare in fase di progettazione | | € 2.400.000,00 | n.d. | da attivare con Piano di Azione | n.d. | n.d. | dic-15 | ** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. Le principali misure da adottare sono: - responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - potenziamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - impiego risorse non pondero tecnico-progettuali della SAPES - faddor o possibile, previsione di innovazioni su più lotti | MBACT/SAPES irrivabile | |

Piano della Conoscenza

Piano della Conoscenza
CANTIERI IN CORSO

| Piano di Azione | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Quadro economico | Importo aggiudicazione (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
| 2 | Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e non alluvato | Attività in corso | € 134.257,95 | € 127.644,97 | dic-13 | giu-14 | ago-14 | durata esecuzione lavori da disciplinare (di gara): 60 gg. | data assicurata | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilità RUP | SAPES |
| TOTALE | | | € 127.644,97 | | | | | | | | |

GARE IN CORSO

| Piano di Azione | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Quadro economico | Importo progetto (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
| 1 | Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti): rilievo, indagini, diagnosi per l'individuazione analitica dei rischi idrogeologici su tutte le frastie | Gara in corso | € 8.065.742,00 | € 8.065.742,00 | mar-14 | lug-14 | mag-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 300 giorni | data assicurata | - assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilità RUP | SAPES |
| TOTALE | | | € 8.065.742,00 | | | | | | | | |

NUOVE PROGETTAZIONI

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo Quadro economico | Importo stimato | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
|----|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|---|--------------------------|
| | | Da attivare la fase di progettazione | | € 2.400.000,00 | n.d. | da attivare con Piano di Azione | n.d. | n.d. | dic-15 | ** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi ai 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. Le principali misure da adottare sono: - responsabilità RUP - riduzione tempo amministrativo della SAPES - rafforzamento organizzativo amministrativo della SAPES - implementazione supporto tecnico progettuale - impiego di personale tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni | MIBACT/SAPES Invarita |

Nuovi interventi: oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara

Piano della Capacity Building

Piano della Capacity Building
CANTIERI IN CORSO

| Piano di Azione | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-------------------------|--|
| Interventi | Stato Lavori | Importo applicazione (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista avvio attività | Data prevista chiusura attività | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | oggetti responsabili | |
| Rafforzamento capacità | Convenzione firmata - registrazione alla Corte dei Conti a cura di SAPES in corso - Servizi in fase di svolgimento | € 1.974.753,00 | Stipulata Convenzione (28/09/14) tra MIBACT e Società in house del MIBACT | giu-14 | dic-15 | | data assicurata | assicurare obiettivo monitoraggio costante e argomenta SAL - responsabilizzazione RUP | | |
| Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali) | Forniture acquistate | € 372.875,16 | Acquisizione MEPA | giu-14 | giu-14 | | concluso | | | |
| TOTALE | | € 2.347.628,16 | | | | | | | | |
| Piano di Azione | | | | | | | | | | |
| GARE IN CORSO | | | | | | | | | | |
| Interventi | Stato Lavori | Importo progetto (iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista avvio attività | Data prevista chiusura attività | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | oggetti responsabili | |
| Sistema informativo unitario SI-QPP | Garai in corso | € 610.510,00 | dic-13 | lug-14 | lug-15 (da disciplinare di gara) | durata esecuzioni lavori (da disciplinare di gara) 360 giorni | data assicurata | assicurare obiettivo monitoraggio costante e argomenta SAL - responsabilizzazione RUP | SAPES | |
| TOTALE | | € 610.510,00 | | | | | | | | |
| NUOVE PROGETTAZIONI | | | | | | | | | | |
| Interventi | Stato Lavori | Importo stimato | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | oggetti responsabili | |
| Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara | Da attivare la fase di progettazione | € 100.000,00 | n.d | da attivare con Piano di Azione | n.d | | dic-15 | ** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed avviare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede attuazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi ai 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara. Le principali misure da adottare sono: - rafforzamento commissioni di gara ad intersezione numero anche - lavoro di progettazione specialistica amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - migrazione competenze tecnico-progettuale (quali SAPES - wherever possibile, previsione di banditori su più turni | MIBACT/SAPES privati | |

Piano della Sicurezza

CANTIERI IN CORSO

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo aggiudicazione (Iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
|---------------|--|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Telecamere** | Fornitura in opera di n° 20 telecamere wireless e 4LPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro finanziato coi fondi del PON | Attività in corso | € 129.799,69 | | giu-14 | ago-14 | | | | |
| TOTALE | | | € 129.799,69 | | | | | | | |

GARE IN CORSO

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo progetto (Iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
|-------------------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Videosorveglianza | Sistema di Videosorveglianza** | Gara in corso | € 3.655.941,61 | mag-14 | set-14 | apr-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 214 gg | data assicurata | | SAPES |
| TOTALE | | | € 3.655.941,61 | | | | | | | |

PROGETTAZIONE

| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo progetto (Iva e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| wifi intero siti archeologico | Copertura wifi intera area archeologica di Pompei | Redazione progetto In corso | € 500.000,00 | set-14 | | gen-15 | | data assicurata | | |
| Piano di Monitoraggio Ambientale dall'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto | | Redazione progetto In corso | € 1.965.937,04 | set-14 | | nov-15 | durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 317 gg | data assicurata | | MIBACT - SAPES |
| TOTALE | | | € 2.465.937,04 | | | | | | | |

**Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza

NUOVE PROGETTAZIONI

| Interventi | Stato Lavori | Importo stimato | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |

| Piano di Azione | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo progetto (Ive e spese comprese) | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
| 2 | Potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione e miglioramento accessi alle domus | Stipulata Convenzione tra MIBACT e Società in house del MIBACT - Servizi in fase di avvio | € 1.895.582,08 | Convenzione firmata (28/05/14) - registrazione alla Corte dei Conti a cura di SAPEs in corso | giu-14 | dic-15 | | data assicurata | | |
| TOTALE | | | € 1.895.582,08 | | | | | | | |
| Piano di Azione | | | | | | | | | | |
| ID | Interventi | Stato Lavori | Importo stimato progetto | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili |
| 1 | Adeguamento servizi al pubblico | Redazione progetto in corso | € 3.300.000,00 | ott-14 | feb-15 | set-15 | | data assicurata | responsabilizzazione RUP rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute refinanziamento economico dedicato refinanziamento organizzativo amministrativo della SAPEs implementazione supporto tecnico-progettuale infiltrazione competenza tecnico-progettuale della SAPEs laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni | MIBACT - SAPEs Inivas |
| 3 | Promozione e comunicazione | Bando in preparazione | € 2.000.000,00 | set-14 | gen-15 | set-15 | | data assicurata | responsabilizzazione RUP rafforzamento commissioni di gara team di progettazione dedicati rafforzamento organizzativo amministrativo della SAPEs | MIBACT - SAPEs |
| TOTALE | | | € 5.300.000,00 | | | | | | | |
| NUOVE PROGETTAZIONI | | | | | | | | | | |
| Interventi | Stato Lavori | Importo stimato | Data pubblicazione bando | Data prevista apertura cantiere | Data prevista chiusura cantiere | Note | Data - Obiettivo* | azioni di accelerazione | sogetti responsabili | |
| | | € 4.800.000,00 | n.d. | da attivare con Piano di Azione | n.d. | n.d. | dic-15 | | ** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguenti: - affidamento di opere in conto; - assunzione di personale; - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzativo amministrativo della SAPEs - implementazione supporto tecnico-progettuale - infiltrazione competenza tecnico-progettuale della SAPEs - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni | MIBACT (SAPEs Inivas) |

NUOVI Interventi oggetto di definizione progettuale oltre anche al recupero delle economie di gara

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|---|---------------------------|
| Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara | Da attivare la fase di progettazione | € 650.000,00 | n.d. | da attivare con Piano di Azione | n.d. | n.d. | n.d. | <p>** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguibile.</p> <p>Le principali misure da attivare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzamento commissioni di gara ad identificazione numero sealed - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa delle SAFES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenza tecnico - progettuale (dalla SAFES - wherever possibile, previsione di lavorazioni su più turni | MIBACT/SAPES Invitalia |
|--|--------------------------------------|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|---|---------------------------|